

地域再生計画（污水処理施設整備交付金）事後評価調書

都道府県名	岡山県	事業実施主体	久米南町	地域再生計画名	「棚田とエンゼルの里くめなん」清流再生計画
計画期間	平成22年度～平成26年度	評価責任者	久米南町上下水道課長		

	指標	基準値		中間目標値			最終目標値		事後評価	最終目標値の実現状況に関する評価		
		基準年度		年度	中間実績	基準年度	最終実績					
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標1	污水処理施設の整備の促進 (污水処理人口普及率の向上)	68.1%	H22	-	-	-	84.4%	H26	78.7%	△	本地域再生計画に基づき事業を実施した結果、污水処理人口普及率を向上させることができたが、下水道への接続及び浄化槽の設置が伸び悩み、現状では目標を若干下回った。
	指標2	-										
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標1	なし										
	指標2											

③事業の進捗状況	事業名	整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価
		計画	中間年度 (H)	最終実績	
特別措置を適用して行う事業	公共下水道事業	14,000m	-	15,213m	今回の事業にて、計画以上の量を整備することができ、面整備が完了した。今後は、污水処理人口普及率向上のため、更なる接続の推進を行う必要がある。
	合併処理浄化槽設置整備事業 (個人設置型)	50基	-	45基	浄化槽設置整備により污水処理人口普及率を向上させることができたが、計画目標を若干下回ったため、今後は更なる設置数増加を目指し、引き続き事業実施を行いたい。
その他の事業	地域住民への周知、啓発	住民に対し広報紙などで事業の情報を提供し、環境保全意識の高揚を図る。			年間数回の広報紙による事業情報の提供を行い、更には告知放送を活用した啓発活動を行ったことで、環境保全意識の高揚につながったと考える。
	環境交流学习の推進	町内の小中学校が連携し、環境保全意識の高揚に施設の見学などを行う。			小学4年生を対象とした浄化センターの見学を実施し、污水が流入してから川に戻すまでの流れなどについて五感を使って体感してもらったことで、環境保全意識の高揚につながったと考える。
計画外で独自に実施した事業	なし				

④評価方法 公共下水道事業及び浄化槽事業の担当が共同して污水処理人口など実施状況を示す数値を取りまとめ、達成状況の評価及び検討等を行った。

⑤事後評価の公表方法 久米南町ホームページに掲載

⑥計画全体の総合評価 本地域再生計画に基づき事業を実施した結果、污水処理人口普及率を向上させることができたが、下水道への接続及び浄化槽の設置が伸び悩み、現状では目標を若干下回った。

⑦今後の方針等 今後は、認定された新たな地域再生計画により公共下水道接続の推進と下水道処理区域以外の町内全域について合併処理浄化槽設置を進め、污水処理人口普及率の更なる向上を目指す。