

令和5年度、予定価格250万円以上の建設工事及び建設コンサルタントの変更契約について次のとおり公表します。

令和5年度下半期

NO	工事(業務)名	工事(業務)場所	種別	契約概要		受注者受託者	変更理由
				当初請負金 工期	変更請負金額 工期		
1	別所地区水路改修工事	別所	土木一式	4,871,900 2023/9/27～ 2024/2/29	5,126,000 2023/9/27～ 2024/2/29	杉山工務店	追加で水路の高上げコンクリート工を必要とする。その他数量の増減等については、実施精査によるもの。
2	長森橋橋梁修繕設計業務	山ノ城	土木コンサル	4,015,000 2023/10/11～ 2024/2/28	4,950,000 2023/10/11～ 2024/2/28	株式会社なんば技研 津山支社	下部工に当初想定していなかった損傷が確認され、今後補修が必要と判断されることから、追加で補修工設計及び各種試験を行うもの。
3	久米南町庁舎等複合施設ブラインド等設置工事	下弓削	建築	5,940,000 2023/11/7～ 2023/12/28	6,316,981 2023/11/7～ 2024/1/31	杉山工務店	・2F会議室2-4～2-7 吊りレールへの変更 ・1F相談室 横型ブラインド仕様変更 ・2F会議室足場追加
4	宮地神社前線改良工事	宮地	土木一式	11,984,500 2023/10/20～ 2024/3/29	18,062,000 2023/10/20～ 2024/3/29	兄弟電設有限会社	本線及び坂路(取合道路)について、狭小箇所及び急傾斜地で高低差があり土圧等を考慮した、重力擁壁工に変更し施工を行う。
5	77-3杉山農地災害復旧工事	中畑	土木一式	6,050,000 2023/10/19～ 2024/3/15	6,336,000 2023/10/19～ 2024/3/28	有限会社池田組	断面誤測により変更するもの
6	77-5尾賀農地災害復旧工事	全間	土木一式	2,929,300 2023/10/13～ 2024/3/15	3,069,000 2023/10/13～ 2024/3/15	杉山砕石工業株式会社	残土置場の土砂の含水率が高いため、土質安定剤(石灰)を添加して使用したい。
7	77-1磯山農地災害復旧工事	北庄	土木一式	4,166,800 2023/10/24～ 2024/3/15	4,301,000 2023/10/24～ 2024/3/15	有限会社大森建設	断面誤測により変更するもの
8	余角畝南線2工区法面保護工事	全間	とび・土工・コンクリート	2,453,000 2023/11/10～ 2024/3/29	27,742,000 2023/11/10～ 2024/3/29	株式会社近藤組	施工区間の支障木伐採作業に伴い、変更を必要とする。また、カーブの連続区間で見通しがるく、交通誘導員の配置を行う。
9	山沖橋 橋梁補修工事	山ノ城	土木一式	8,910,000 2023/11/10～ 2024/3/10	9,647,000 2023/11/10～ 2024/3/10	株式会社醍醐建設	施工のため床版下部のコンクリートを研った結果、コンクリートが充填されていない箇所が散見され、修復体積が増加したことによる。
10	誕生寺打穴線法面対策工事	北庄	とび・土工・コンクリート	18,920,000 2023/11/10～ 2024/3/29	19,096,000 2023/11/10～ 2024/3/29	日本緑研株式会社	伐採作業後に測量した結果、施工面積の変更を必要とする。その他、数量の異同は、現地精査に伴うもの

11	紅梅川 河川災害復旧工事(第111号)	南庄	土木一式	3,751,000 2023/11/24～ 2024/3/29	3,784,000 2023/11/24～ 2024/3/29	株式会社本郷商店	数量異動については現地再精査の結果による。
12	仏教寺大菅線 道路災害復旧工事(第112号)	上神目	土木一式	2,409,000 2023/11/17～ 2024/3/29	2,453,000 2023/11/17～ 2024/3/29	有限会社池田組	現地精査の結果によるもの。
13	浅草川 護岸工事	塩之内	土木一式	2,420,000 2023/12/15～ 2024/3/22	2,827,000 2023/12/15～ 2024/3/22	株式会社本郷商店	路肩部の既設舗装が一部損傷したことから、一般車両の安全通行のため舗装版の復旧を行うもの。その他の数量の異動は現地再精査によるもの
14	塩之内川 護岸工事	塩之内	土木一式	2,402,400 2023/12/15～ 2024/3/22	2,508,000 2023/12/15～ 2024/3/22	杉山工務店	現地精査の結果、ブロック数量に異動が生じたもの。その他数量の異動は現地精査による。
15	落合重行奥線他 交通安全施設工事	下弓削他	とび・土工・コンクリート	3,069,000 2024/1/16～ 2024/3/24	3,432,000 2024/1/16～ 2024/3/24	株式会社北辰建設	数量異動については現地再精査の結果による。